

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายตะวันออกจุดที่ ๓ หมู่ ๙	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	√				ม.ค.-มี.ค.๖๗	
๒	โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๑๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	√				ม.ค.-มี.ค.๖๗	
๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายแยกคุ้มที่ ๑ ถึงบ้าน นางบุญร่วม แซ่ลิ้ม เชื่อมบ้านเขาแดงโม หมู่ที่ ๒	๒๐๐,๐๐๐	๐				√		โอนลด
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายตะวันตกจุดที่ ๑ หมู่ ๙	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	√				มี.ค.-เม.ย.๖๗	
๕	โครงการก่อสร้างบล็อกรถจักรยานยนต์ จุดบ้านนายยันต์ หมู่ ๒	๓๐๐,๐๐๐	๐				√		โอนลด
๖	โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในตำบลบึงปรือ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	√				ก.พ.-ก.ย.๖๗	
๗	โครงการซ่อมแซมหอคกระจายข่าวภายในตำบลบึงปรือ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	√				มี.ค.-ก.ย.๖๗	
๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักงาน	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๔,๐๐๐	√				ม.ค.-ก.พ.๖๗	
๙	โครงการขุดลอกสระตะวันออก พร้อมขนย้าย หมู่ที่ ๔	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๘,๐๐๐	√				ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	
๑๐	โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	๐				√		โอนลด
๑๑	โครงการย้ายถังประปาผิวดินขนาดเล็ก ๒ จุด จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๔	๒๐๐,๐๐๐	๐				√		กั้นเงิน
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตขอยมะขามคู่ หมู่ ๑๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	√				ส.ค.-ก.ย.๖๗	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกทางขึ้นเขาเชื่อมต่อถนนสายขับสำราญ-เขาแดงโม	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	√				ก.ย.๖๗	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหลังวัดห้วยน้ำเค็ม หมู่ ๘ ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา เชื่อมต่อบ้านช่องสำราญ หมู่ ๘	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๓,๐๐๐	√				พ.ค.-มิ.ย.๖๗	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
	ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ								
๑๕	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน (อบต.)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	√				ส.ค.-ก.ย.๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนากลุ่มสตรีตำบลบึงปรือ	๑๐,๐๐๐	๙,๕๐๐	√				ส.ค.๖๗	
๒	โครงการยืมสไต ผู้สูงวัยพันธุ์	๑๐,๐๐๐	๙,๕๐๐	√				ก.ค.๖๗	
๓	โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	๙,๕๐๐	√				ก.ค.๖๗	
๔	โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพตำบลบึงปรือ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๔๖๕	√				ส.ค.๖๗	
๕	โครงการส่งเสริมฟื้นฟูและเสริมสร้างสุขภาพจิตคนพิการ	๑๐,๐๐๐	๐				√		
๖	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ตำบลบึงปรือ	๓๐๐,๐๐๐	๐				√		
๗	โครงการบริหารจัดการขยะภายในตำบลบึงปรือ	๒๐,๐๐๐	๗๒๙	√				ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	
๘	โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก	๕,๐๐๐	๐				√		
๙	โครงการและกิจกรรมในการแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า	๕,๐๐๐	๐				√		
๑๐	โครงการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล)	๓๐,๐๐๐	๐				√		
๑๑	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	√				ก.ย.๖๗	
๑๒	โครงการเปลี่ยนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์ให้กับชุมชน	๑๕๐,๐๐๐	๐				√		
๑๓	โครงการกีฬาสี่สัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	๐				√		

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
๑๔	โครงการบัณฑิตน้อยและปัจฉินิเทศ	๕,๐๐๐	๑,๕๗๕	√				มี.ค.๖๗	
๑๕	โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง	๕,๐๐๐	๑,๕๒๕	√				มี.ย.๖๗	
๑๖	โครงการรณรงค์กำจัดเหา	๑๐,๐๐๐	๘,๖๐๐	√				ส.ค.-ก.ย.๖๗	
๑๗	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	๘,๖๐๐	√				ส.ค.-ก.ย.๖๗	
๑๘	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	√				ม.ค.๖๗	
๑๙	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	๓๓,๑๒๐	√				ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	
๒๐	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)	๑,๑๕๘,๘๐๐	๑,๐๒๕,๓๐๐	√				ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๒๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ	๕,๐๐๐	๐	√				ส.ค.๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๐,๐๐๐	๐				√		
๒	โครงการมาตรการและแผนงานป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐	๙,๘๐๐	√				ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	
๓	โครงการมาตรการและแผนงานป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	๐	√				เม.ย.๖๗	
๔	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๐				√		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๙๐	√				ส.ค.-ก.ย.๖๗	
๒	โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	√				ส.ค.-ก.ย.๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งเทียนพรรษา	๑๐,๐๐๐	๐				√		
๒	โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	๒๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	√				พ.ย.๖๖	โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐
๓	โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	√				เม.ย.๖๗	โอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐
๔	โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๗,๙๗๕	√				มิ.ย.-ส.ค.๖๗	
๕	โครงการงานรัฐพิธี “เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	√				ก.ค.๖๗	
๖	โครงการงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	√				มิ.ย.๖๗	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
๗	โครงการงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวง	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	√				ส.ค.๖๗	
๘	โครงการถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕	๑๐,๐๐๐	๒,๕๐๐	√				ต.ค.๖๖	
๙	โครงการเทิดทูนพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	√				ธ.ค.๖๖	
๑๐	โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติ)	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	√				ต.ค.๖๖	
๑๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลบึงปรือ	๒๐๐,๐๐๐	๑๓๒,๓๐๐	√				เม.ย.๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของรัฐบาล

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	√				พ.ค.-ส.ค.๖๗	